

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月26日

計画の名称	誰もが安心して訪れることのできる都市公園の再整備												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	新居浜市												
計画の目標	便所等の公園施設のバリアフリー化を推進するとともに、新居浜市公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の適切な改築・更新を行うことにより、子供や高齢者をはじめ誰もが安心して訪れることのできる都市公園に再整備する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	215	A	210	B	0	C	5	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	2.32	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	子供や高齢者をはじめ誰もが安心して利用できるよう、便所等の都市公園施設のバリアフリー率について71%(H27当初)から92%(H31末)に増加させる。 バリアフリー化率 (バリアフリー対応便所が整備されている都市公園数)/(便所が整備された全都市公園数)	71%	92%	92%
2	新居浜市内の都市公園27公園のうち、平成31年度までに新居浜市公園長寿命化計画に基づき9公園148施設の改築・更新を行い、社会資本総合整備計画期間内の長寿命化対策率を0%から100%にする。 長寿命化対策率 (長寿命化対策を実施した施設数)/(社会資本総合整備計画期間内の全体長寿命化対策対象施設数)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	新居浜市	直接	新居浜市	-	-	都市公園安全・安心対策事業	バリアフリー化6公園 施設の改築・更新9公園148施設	新居浜市						210	-		
												小計						210		
												合計						210		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
新居浜市建設部都市計画課において実施し、公園利用者が安心して施設を利用できる	事業終了後
	公表の方法
	市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・6公園について便所等のバリアフリー化を実施し、公園利用者の利便性向上を図った。 ・改築、更新が必要な84施設について対策を実施し、安心して利用できる公園整備を推進した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>本計画で実施できなかった長寿命化計画更新については令和2年度に更新を行う。 今後も公園施設の安全性や機能の確保に努めるとともに、長寿命化計画に基づく計画的な更新や維持管理を行うことでライフサイクルコストの縮減を図り、誰もが安心して訪れることのできる都市公園の再整備に努める。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	92%
	最終実績値	92%
バリアフリー対応便所が整備されている都市公園数/便所が整備された全都市公園数		
2	最終目標値	100%
	最終実績値	57%
長寿命化対策を実施した施設数/社会資本総合整備計画期間内の全体長寿命化対策施設数		
1施設当たりの長寿命化対策に、想定以上に費用がかかったため。		

ii) 計画期間中の事業実施箇所及び整備内容(事後評価)

【整備内容】遊具施設等の更新(計画:9公園148施設、実施:8公園84施設)

